

10. November 2025

Öffentliche Sitzung der Teilnehmergeinschaft

Bahnhofstraße Teil II:

Zeitplan angepasst, Bepflanzung am Weiher verabschiedet

In der 37. öffentlichen Sitzung der Teilnehmergeinschaft (TG) informierten der TG-Vorsitzende Tobias Öhrlein und Bürgermeister Emanuel Staffler die Vorstandsmitglieder über den aktuellen Baufortschritt in der Bahnhofstraße. Vor allem die Probleme mit dem hohen Grundwasserspiegel am westlichen Ende des Weihers haben in den zurückliegenden Monaten dazu geführt, dass der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten werden kann. Als Minimalziel bis vor Weihnachten sollen jetzt Fahrbahnasphalt und Gehwegpflasterung bis zur Einmündung der Schulstraße fertiggestellt werden. Falls die Witterung es erlaubt, könnte auch noch ein Teil des Regenwasserkanals Richtung Bahnhof weitergebaut werden. Im Bahnhofsbereich wurde bereits mit Rodungsarbeiten begonnen, so dass im neuen Jahr zügig weitergearbeitet werden kann.

Fertiggestellt und verabschiedet ist der Pflanzplan entlang des Weiherufers. Hier billigte der Vorstand einstimmig den Kostenrahmen von ca. 21.000 Euro, so dass die Vergabe an eine Firma in die Wege geleitet und die Bepflanzung in den kommenden Wochen umgesetzt werden kann.